

Prefeitura de São José dos Campos
Estado de São Paulo

TERMO Nº 1 DE ADITAMENTO DO CONTRATO 219/2020

1º Termo Aditivo do Contrato nº 219/2020, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e CONSÓRCIO PROJETO LINHA VERDE CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E GEOSONDA S/A para Implantação e Adequação de Vias entre a Estrada Do Imperador e o Terminal Rodoviário Frederico Ozanam – Projeto Linha Verde

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 4150/2020

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, neste ato representado pelo Secretário de Gestão Habitacional e Obras, José Turano Júnior, nos termos do Decreto nº 17.369/17 e Decreto 17.396/17, e, do outro lado, CONSÓRCIO PROJETO LINHA VERDE CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E GEOSONDA S/A, nos mesmos moldes da qualificação contida no instrumento original, vêm aditar o contrato nº 219/2020, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o contrato em epígrafe, alterando-se a razão social do contratado para CONSÓRCIO PROJETO LINHA VERDE, bem como incluindo-se seu CNPJ nº 38.181.570/0001-06.


CLÁUSULA SEGUNDA: As partes ratificam as demais disposições originais contratadas não especificamente alteradas pelo presente instrumento.

Assim concordes firmam o presente.

São José dos Campos,

P S J C
DIVISÃO DE
FORMALIZAÇÃO E ATOS
30/09/2020

Data da Formalização do Contrato



JOSÉ TURANO JÚNIOR
SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS

CONSÓRCIO PROJETO LINHA VERDE



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO GALASSO**, CPF 389[REDACTED]8, RG 412[REDACTED]5, Cargo Proprietário, data de nascimento 28/07/47, Endereço Professor Carlos Reis, 46 Pinheiros - São Paulo
Telefone institucional: 1138163988 E-mail institucional: compecgalasso@uol.com.br, empresa CONSÓRCIO PROJETO LINHA VERDE - 38.181.570/0001-06, em 30/09/2020, às 12:13, conforme o Decreto 17.620/2017.

TESTEMUNHAS:



TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDES
CHEFE
Matricula: 662754



SUSI TIEMI STABILE KONDO
ESCRITURÁRIA (O)
Matricula: 15719



A veracidade do documento pode ser conferida no site
<https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=4150&a2020&c3646> ou
informando os seguintes dados: N° Processo: **4150** Ano: **2020** Identificador: **3646**

TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA
FERNANDES

A stylized red mark, resembling a handwritten signature or a stylized 'A', used to denote the digital signature.

Assinado de forma digital por TATIANA ALMEIDA DE
OLIVEIRA FERNANDES

Dados: 2020.10.01 09:58:41 -03'00'

CONSÓRCIO PROJETO LINHA VERDE



OBRA: Terraplenagem, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Obras de Arte Especial, Contenções, Pavimentação Asfáltica, Iluminação, Sinalização e Paisagismo

LOCAL: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VIAS ENTRE A ESTRADA DO IMPERADOR E O TERMINAL RODOVIÁRIO FREDERICO OZANIAM - LINHA VERDE

Extensão: 14.500 m

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/SGM/2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18
1.0	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - OBRA	R\$ 113.236,42	-	5%	15%	25%	25%	30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5.661,82	16.985,46	28.309,11	28.309,11	33.970,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.813.418,65	9,90%	9,90%	5,11%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	3,08%	1,01%	2,31%	2,31%
			278.455,63	278.455,63	143.658,68	201.280,20	201.280,20	201.280,20	201.280,20	201.280,20	143.658,68	143.658,68	143.658,68	143.658,68	143.658,68	143.658,68	86.057,15	28.455,63	65.041,44	65.041,44
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.799.791,85	-	-	6%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	6%	4%	4%	2%	2%	-
			-	-	167.987,51	223.983,35	223.983,35	251.981,27	251.981,27	251.981,27	251.981,27	223.983,35	223.983,35	223.983,35	167.987,51	111.991,67	111.991,67	55.995,84	55.995,82	-
4.0	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 5.017.853,12	-	-	6%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	6%	4%	4%	2%	2%	-
			-	-	301.071,19	401.428,25	401.428,25	451.606,78	451.606,78	451.606,78	451.606,78	401.428,25	401.428,25	401.428,25	301.071,19	200.714,12	200.714,12	100.357,06	100.357,07	-
5.0	OBRAS DE CONTENÇÃO E GEOTECNIA	R\$ 1.202.365,63	-	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	240.473,13	240.473,13	240.473,13	240.473,13	240.473,11	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O CÓRREGO SENHORINHA	R\$ 5.217.491,74	-	5%	6,00%	6,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,00%	6,00%	7,00%	-	-	-
			-	260.874,09	313.049,90	313.049,90	365.223,72	417.398,54	417.398,54	417.398,54	417.398,54	417.398,54	417.398,54	417.398,54	365.223,72	313.049,90	365.223,73	-	-	-
7.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 28.360.623,74	-	-	-	-	-	-	5,00%	5,00%	7,00%	9,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	10,00%	-
			-	-	-	-	-	-	1.418.031,19	1.418.031,19	1.985.243,66	2.552.456,14	2.836.062,37	2.836.062,37	2.836.062,37	2.836.062,37	3.403.274,85	3.403.274,85	2.836.062,38	-
8.0	REDE DE DUTOS	R\$ 1.520.256,63	-	-	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%	4,00%	2,00%	2,00%	-
			-	-	121.620,53	121.620,53	121.620,53	121.620,53	121.620,53	121.620,53	121.620,53	121.620,53	121.620,53	121.620,53	91.215,40	91.215,40	60.810,27	30.405,12	30.405,14	-
9.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 1.784.571,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	23,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.148,61	267.685,76	267.685,76	267.685,76	356.914,35	410.451,50
10.0	RECUPERAÇÃO DO VIADUTO RAQUEL MARCONDES	R\$ 525.897,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	40,00%	30,00%	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.769,29	210.359,05	157.769,29	-
11.0	PAISAGISMO	R\$ 3.623.408,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	23,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.809,02	543.511,27	543.511,27	543.511,27	724.691,70	833.383,96
12.0	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 1.525.407,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	23,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.048,90	228.811,13	228.811,13	228.811,13	305.081,50	350.843,73
13.0	PROJETOS	R\$ 1.300.000,00	30%	40%	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			390.000,00	520.000,00	390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000,00

TOTAL DA OBRA	R\$	55.832.313,16
----------------------	------------	----------------------

TOTAL DO MÊS =>	R\$	668.455,63	1.084.991,54	1.454.372,27	1.289.650,34	1.341.825,16	1.718.311,37	3.102.371,64	3.102.371,64	3.611.982,59	4.101.018,60	4.144.151,72	4.144.151,72	4.737.225,40	4.736.699,30	5.425.849,24	4.868.855,71	4.632.308,68	1.687.720,63
	%	1,20%	1,91%	2,60%	2,31%	2,40%	3,08%	5,56%	5,56%	6,47%	7,35%	7,42%	7,42%	8,48%	8,48%	9,72%	8,72%	8,30%	3,02%

TOTAL DO MÊS - ACUMULADO =>	R\$	668.455,63	1.733.447,17	3.187.819,44	4.477.469,78	5.819.294,94	7.537.606,31	10.639.977,95	13.742.349,59	17.354.332,17	21.455.350,77	25.599.502,49	29.743.654,20	34.480.879,60	39.217.578,90	44.643.428,14	49.512.283,85	54.144.592,54	55.832.313,16
	%	1,20%	3,10%	5,71%	8,02%	10,42%	13,50%	19,06%	24,61%	31,08%	38,43%	45,85%	53,27%	61,76%	70,24%	79,96%	88,68%	96,98%	100,00%

ENG. JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO GALASSO

Rua Professor Carlos Reis n.º 46 – Pinheiros – São Paulo-SP – 05424-020 – Telefax (11) 3816.3988