

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 DO CONTRATO Nº 265/2021

4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 265/2021 celebrado entre MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S/A – URBAM, para prorrogação do prazo contratual.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, e, de outro, URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM, ambos já qualificados no instrumento original, nos termos decididos no processo administrativo nº 54.287/2021, vêm aditar o contrato nº 265/2021 nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo contratual em 45 (quarenta e cinco) dias, chegando a termo em 08/04/2022.

Cláusula Segunda – Fica fazendo parte integrante do contrato o cronograma físico financeiro de fls. 1267.

Cláusula Terceira – As partes contratantes ratificam as demais disposições originais não especificamente alteradas pelo presente instrumento.

Assim concordes, firmam o presente,

São José dos Campos, 22 FEV 2022

Paulo Roberto Guimarães Junior
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DENIS ROBERTO DO REGO

EDUARDO NAKANISHI PEREIRA

URBAM - URBANIZADORA MUNICIPAL S/A.

TESTEMUNHAS:

Valéria Oliveira
Chefe de Contratos
Divisão de Contratos

Engº Carlos Renato M. Pereira
Diretor
Secretaria de Mobilidade

Cronograma Físico Financeiro

Complementação de ciclovia na Marginal da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao DCTA

1º Aditamento: Valor R\$ 210.235,63 e prazo 60 dias

2º Aditamento: Prazo 45 dias

3º Aditamento: Prazo 60 dias

4º Aditamento: Prazo 45 dias

Semana	mês	1º ADITAMENTO				2º ADITAMENTO				3º ADITAMENTO				4º ADITAMENTO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.0 MOBILIZAÇÃO	físico acumulado (%)	35,02%	54,42%	73,82%	87,47%	93,73%	98,30%	98,30%	98,30%	98,30%	98,30%	98,30%	98,30%	98,30%	98,30%	98,30%	98,30%
	financeiro acumulado (R\$)	374.043,70	581.124,82	788.377,05	934.124,82	1.001.048,12	1.049.825,54	1.058.898,48	1.063.434,95	1.067.971,42	1.072.507,89	1.077.044,36	1.081.580,83	1.086.117,30	1.090.653,77	1.095.190,24	1.099.726,71
	físico acumulado (%)	10,20%	29,39%	67,00%	91,90%	97,82%	99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,22%	99,22%
	financeiro acumulado (R\$)	108.895,16	205.033,31	402.536,14	644.933,71	811.536,14	934.124,82	1.001.048,12	1.049.825,54	1.058.898,48	1.063.434,95	1.067.971,42	1.072.507,89	1.077.044,36	1.081.580,83	1.086.117,30	1.090.653,77
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	físico acumulado (%)	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	financeiro acumulado (R\$)	5.326,52	11.714,34	17.751,51	23.787,68	29.823,85	35.860,02	41.896,19	47.932,36	53.968,53	59.994,70	66.030,87	72.067,04	78.103,21	84.139,38	90.175,55	96.211,72
	físico acumulado (%)	36,34%	72,68%	81,23%	88,57%	93,33%	96,67%	98,33%	99,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	financeiro acumulado (R\$)	7.742,72	15.485,44	23.228,16	30.972,88	38.717,60	46.462,32	54.207,04	61.951,76	69.696,48	77.441,20	85.185,92	92.930,64	100.675,36	108.420,08	116.164,80	123.909,52
3.0 TERRAPLENAGEM	físico acumulado (%)	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	financeiro acumulado (R\$)	6.981,26	13.962,52	20.943,78	27.925,04	34.906,30	41.887,56	48.868,82	55.850,08	62.831,34	69.812,60	76.793,86	83.775,12	90.756,38	97.737,64	104.718,90	111.700,16
	físico acumulado (%)	0,00%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%	10,88%
	financeiro acumulado (R\$)	0,00	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41	1.516,41
4.0 CICLOVIA E PASSEIO	físico acumulado (%)	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	financeiro acumulado (R\$)	30.376,99	40.502,66	50.628,32	60.753,99	70.879,66	81.005,32	91.130,99	101.256,66	111.382,32	121.507,99	131.633,66	141.759,32	151.884,99	162.010,66	172.136,32	182.261,99
	físico acumulado (%)	2,88%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%
	financeiro acumulado (R\$)	1.751,66	3.503,32	5.254,98	7.006,64	8.758,30	10.509,96	12.261,62	14.013,28	15.764,94	17.516,60	19.268,26	21.019,92	22.771,58	24.523,24	26.274,90	28.026,56
5.0 ILUMINAÇÃO	físico acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	financeiro acumulado (R\$)	79.408,96	158.817,92	238.226,88	317.635,84	397.044,80	476.453,76	555.862,72	635.271,68	714.680,64	794.089,60	873.498,56	952.907,52	1.032.316,48	1.111.725,44	1.191.134,40	1.270.543,36
	físico acumulado (%)	19,15%	38,30%	57,45%	76,60%	95,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	financeiro acumulado (R\$)	60.832,60	121.665,20	182.497,80	243.330,40	304.163,00	364.995,60	425.828,20	486.660,80	547.493,40	608.326,00	669.158,60	729.991,20	790.823,80	851.656,40	912.489,00	973.321,60
6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	físico acumulado (%)	50,00%	66,67%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	financeiro acumulado (R\$)	326.625,85	471.488,27	616.350,69	761.213,11	906.075,53	1.050.937,95	1.195.800,37	1.340.662,79	1.485.525,21	1.630.387,63	1.775.250,05	1.920.112,47	2.064.974,89	2.209.837,31	2.354.699,73	2.500.000,00
	físico acumulado (%)	4,11%	8,22%	12,33%	16,44%	20,56%	24,67%	28,78%	32,89%	36,99%	41,10%	45,21%	49,32%	53,43%	57,54%	61,65%	65,76%
	financeiro acumulado (R\$)	26.853,84	53.707,68	80.561,52	107.415,36	134.269,20	161.123,04	187.976,88	214.830,72	241.684,56	268.538,40	295.392,24	322.246,08	349.099,92	375.953,76	402.807,60	429.661,44

Romero Maria Soares de Azevedo
Engenheira Civil- URBAM

Eng. Eduardo Nakanishi Pereira
Diretor Técnico