

Prefeitura de São José dos Campos

Estado de São Paulo

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 74/2022

2º Termo de aditamento do Contrato nº 74/2022, celebrado entre MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e Urbanizadora Municipal S/A – URBAM, para a execução das obras de revitalização e reforma da região entre as Ruas XV de Novembro, João Guilhermino, Dolzani Ricardo e a Praça Padre João, Centro.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e, de outro, Urbanizadora Municipal S/A – URBAM, ambos já qualificados no instrumento original, nos termos decididos no processo administrativo nº 13961/2022, vêm aditar o contrato nº 74/2022, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo contratual em 03 (três) meses.

Cláusula Segunda – Fica fazendo parte integrante do contrato o cronograma físico-financeiro de fls. 587.

Cláusula Terceira – As partes ratificam as demais disposições originais não especificamente alteradas pelo presente instrumento.

Assim concordes firmam o presente.

São José dos Campos,

P S J C

DIVISÃO DE
FORMALIZAÇÃO E ATOS

24/01/2023

Data da Formalização do Contrato



FÁBIO RAYEL PASQUINI

SECRETÁRIO(A) DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ NABUCO SOBRINHO**, CPF 019.XXX.X38-10, RG 92XXX66, Cargo Proprietário, Telefone institucional: 12981297111 E-mail institucional: nabuco@urbam.com.br, empresa URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. URBAM - 45.693.777/0001-17, em 24/01/2023, Às 15:32, conforme o Decreto 17.620/2017.

Testemunhas:



MICHELLE DE FÁTIMA DA SILVA NOGUEIRA

CHEFE

Matrícula: 393150



JULIA KAWAMURA RODRIGUES

ASSESSOR(A)

Matrícula: 722820



A veracidade do documento pode ser conferida no site
<https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=13961&a2022&c11181> ou
informando os seguintes dados: Nº Processo: **13961** Ano: **2022** Identificador: **11181**

OBRA: Revitalização Rua XV de Novembro
LOCAL: Rua XV de Novembro / Pç Afonso Pena / Av. Dr. Nelson D'Avila (Matriz até João Guilhermino)
CONTRATO: 074/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	VALOR	PART.		OS	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	SUSPENSÃO - 46 DIAS	10º MES	11º MES	12º MES	13º MES
					09/02/2022	09/03/2022	09/04/2022	09/05/2022	09/06/2022	09/07/2022	09/08/2022	09/09/2022	09/10/2022	09/11/2022	30/11/2022	01/12/22 a 15/01/23	24/01/2023	24/02/2023	24/03/2023	24/04/2023
1	Sinalização Provisória	30.232,80	0,15%	P		6.813,20	3.011,00	4.218,00	4.273,60	2.200,00	3.311,00				3.272,50		285,00	949,55	949,55	949,40
				R		22,54%	9,96%	13,95%	14,14%	7,28%	10,95%				10,82%		0,94%	3,14%	3,14%	3,14%
2	Serviços Preliminares	1.474.587,37	7,16%	P		140.402,60	46.419,89	37.313,01	148.533,96	149.334,49	81.511,08	129.826,34		29.177,61	151.764,37		6.304,02	185.000,00	185.000,00	184.000,00
				R		9,52%	3,15%	2,53%	10,07%	10,13%	5,53%	8,80%		1,98%	10,29%		0,43%	12,55%	12,55%	12,48%
3	PASSEIO	3.078.091,78	14,94%	P																
				R																
4	DRENAGEM	5.504.880,85	26,73%	P		48.358,02	29.084,67	172.242,17	101.659,55		55.855,48	262.086,53	38.244,45	216.066,83	187.389,59			3.893,56	1.390.000,00	3.000.000,00
				R		0,88%	0,53%	3,13%	1,85%		1,01%	4,76%	0,69%	3,93%	3,40%			0,07%	25,25%	54,50%
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.270.739,62	11,02%	P		17.506,26						37.617,27		32.774,46	723.007,95		9.833,68	50.000,00	400.000,00	1.000.000,00
				R		0,77%						1,66%		1,44%	31,84%		0,43%	2,20%	17,62%	44,04%
6	Pavimentação intertravado - veículos	767.453,76	3,73%	P			-	47.556,95	30.345,26	120.261,33		126.245,20	60.317,69	126.691,41	146.087,03		9.948,89	30.000,00	30.000,00	40.000,00
				R				6,20%	3,95%	15,67%		16,45%	7,86%	16,51%	19,04%		1,30%	3,91%	3,91%	5,21%
7	Serviços Complementares	785.853,88	3,82%	P						18.089,62		9.308,26	961,52	3.000,96	56.902,14		7.591,38	20.000,00	300.000,00	370.000,00
				R								2,30%		1,18%	0,12%	0,38%	7,24%		0,97%	2,55%
8	Valas Elétrica	2.227.128,73	10,81%	P			139.119,94		44.046,62		152.240,46	400.173,38	92.213,29	259.329,57	415.486,39			24.519,08	350.000,00	350.000,00
				R			6,25%		1,98%		6,84%	17,97%	4,14%	11,64%	18,66%			1,10%	15,72%	15,72%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.865.480,02	18,77%	P			146.894,49		172.285,55		1.023.314,69	47.330,89	777.256,11	380.727,46			7.670,83	310.000,00	500.000,00	500.000,00
				R			3,80%		4,46%		26,47%	1,22%	20,11%	9,85%		0,20%	8,02%	12,94%	12,94%	
10	ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	110.447,47	0,54%	P			887,40								60.584,88			8.975,19	20.000,00	20.000,00
				R			0,80%									54,85%		8,13%	18,11%	18,11%
11	Canteiro de Obras	482.932,46	2,34%	P		204.713,68	61.154,01	31.264,86	5.318,52	3.380,14	3.042,12	17.816,08	3.179,46	13.201,53	24.811,93		383,51	9.522,38	30.885,60	74.258,64
				R		42,39%	12,66%	6,47%	1,10%	0,70%	0,63%	3,69%	0,66%	2,73%	5,14%		0,08%	1,97%	6,40%	15,38%
TOTAL GERAL DO CONTRATO		20.597.828,74	100%	P		417.793,76	426.571,40	292.594,99	613.221,07	324.804,28	550.733,63	2.006.387,75	548.753,28	1.521.947,77	2.960.089,36		46.028,50	1.142.859,76	3.706.835,15	6.039.208,04
TOTAL GERAL REALIZADO		9.662.897,31	46,91%	R		417.793,76	426.571,40	292.594,99	613.221,07	324.804,28	550.733,63	2.006.387,75	548.753,28	1.521.947,77	2.960.089,35					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	PREVISTO			417.793,76	426.571,40	292.594,99	613.221,07	324.804,28	550.733,63	2.006.387,75	548.753,28	1.521.947,77	2.960.089,36		46.028,50	1.142.859,76	3.706.835,15	6.039.208,04
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO		R\$	REALIZADO			417.793,76	426.571,40	292.594,99	613.221,07	324.804,28	550.733,63	2.006.387,75	548.753,28	1.521.947,77	2.960.089,35					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	PREVISTO			417.793,76	844.365,16	1.136.960,15	1.750.181,22	2.074.985,50	2.625.719,13	4.632.106,88	5.180.860,16	6.702.807,93	9.662.897,29		9.708.925,79	10.851.785,55	14.558.620,70	20.597.828,74
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO		R\$	REALIZADO			417.793,76	844.365,16	1.136.960,15	1.750.181,25	2.074.985,53	2.625.719,16	4.632.106,91	5.180.860,19	6.702.807,96	9.662.897,31					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		%	PREVISTO			2,03%	2,07%	1,42%	2,98%	1,58%	2,67%	9,74%	2,66%	7,39%	14,37%		0,22%	5,55%	18,00%	29,32%
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO		%	REALIZADO			2,03%	2,07%	1,42%	2,98%	1,58%	2,67%	9,74%	2,66%	7,39%	14,37%					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		%	PREVISTO			2,03%	4,10%	5,52%	8,50%	10,07%	12,75%	22,49%	25,15%	32,54%	46,91%		47,14%	52,68%	70,68%	100,00%
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO		%	REALIZADO			2,03%	4,10%	5,52%	8,50%	10,07%	12,75%	22,49%	25,15%	32,54%	46,91%					