

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ESTADO DE SÃO PAULO

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 13/2023, celebrado entre o Município de São José Dos Campos e MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP, para Acréscimos e Supressões e Aumento de prazo.

Pelo presente instrumento, na melhor forma de direito, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, e de outro lado, MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP, ambos já qualificados no instrumento original, nos termos decididos no processo administrativo nº 127.217/2022, vêm aditar o contrato nº 13/2023, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a planilha do contrato com acréscimo de R\$ 36.926,13 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e treze centavos) e supressão de R\$ 9.989,57 (nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) no seu valor.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica alterado o valor global do contrato, passando de R\$ 184.499,48 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 211.436,04 (duzentos e onze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica fazendo parte integrante do contrato o cronograma físico-financeiro de fls. 734 e a planilha de fls. 735.

CLÁUSULA QUARTA – Fica prorrogado o prazo contratual em 1 (um) mês.

CLÁUSULA QUINTA – Ficam incluídas as dotações orçamentárias:

65.20.4.4.90.51.26.122.0009.2.048.03

65.20.4.4.90.51.26.122.0009.2.048.93

CLÁUSULA SEXTA – As partes ratificam as demais disposições originais não especificamente alteradas pelo presente instrumento.

Assim concordes firmam o presente.

São José dos Campos,

P S J C

DIVISÃO DE

FORMALIZAÇÃO E ATOS

18/05/2023

Data da Formalização do Contrato



GLAUCIO LAMARCA ROCHA

SECRETÁRIO(A) DE MOBILIDADE URBANA



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO CESAR MARQUES PRADO PINTO FERREIRA SILVA**, CPF **215.XXX.X28-16**, RG **29XXXXXX16**, Cargo Proprietário, Telefone institucional: 1239210008 E-mail institucional: marpradosjc@gmail.com, empresa MARPRADO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 09.052.198/0001-21, em 18/05/2023, Às 11:54, conforme o Decreto 17.620/2017.


Testemunhas:

Julia K Rodrigues

JULIA KAWAMURA RODRIGUES

ASSESSOR(A)

Matricula: 722820



RAFAEL MARIANI LIMA FOGOLIN

CHEFE DE CONTRATOS

Matricula: 661650



A veracidade do documento pode ser conferida no site

<https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=127217&a2022&c12331> ou informando os seguintes dados: NÂº Processo: **127217** Ano: **2022** Identificador: **12331**



Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Mobilidade Urbana
Divisão de Projetos Viários

MARPRADO

IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO COMPARTILHADO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA ESTRADA DO IMPERADOR, AV. CARAVELAS, ALAMEDA RIO NEGRO, R. LOANDA, R. MONTE AZUL E R. JOAÇABA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
mês	mês 1				mês 2				mês 3				mês 4				mês 5			
físico acumulado (%)					3,72%				40,68%				74,17%				100,00%			
financeiro acumulado (R\$)					7.868,98				86.021,67				156.813,51				211.436,03			
físico - semanal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
financeiro - mensal	mês 1				mês 1				mês 2				mês 3				mês 4			
1.0 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA																				
físico																				
físico acumulado (%)					25,00%				50,00%				75,00%				100,00%			
financeiro (R\$)					1.971,02				1.971,02				1.971,02				1.971,01			
financeiro acumulado (R\$)					1.971,02				3.942,03				5.913,05				7.884,06			
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES																				
físico																				
físico acumulado (%)					33,33%				66,67%				100,00%							
financeiro (R\$)					3.407,45				3.407,45				3.407,45							
financeiro acumulado (R\$)					3.407,45				6.814,91				10.222,36							
3.0 DRENAGEM																				
físico																				
físico acumulado (%)									100,00%											
financeiro (R\$)									278,57											
financeiro acumulado (R\$)									278,57											
4.0 PASSEIO E ACESSIBILIDADE																				
físico																				
físico acumulado (%)									33,33%				66,67%				100,00%			
financeiro (R\$)									56.612,55				56.612,55				56.612,55			
financeiro acumulado (R\$)									56.612,55				113.225,11				169.837,66			
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
físico																				
físico acumulado (%)									50,00%				100,00%							
financeiro (R\$)									8.919,90				8.919,90							
financeiro acumulado (R\$)									8.919,90				17.839,80							
6.0 CANTEIRO DE OBRAS																				
físico																				
físico acumulado (%)					5,60%				61,17%				33,24%				100,00%			
financeiro (R\$)					300,67				3.286,77				1.786,15				5.373,58			
financeiro acumulado (R\$)					300,67				3.587,43				5.373,58				5.373,58			

MARPRADO
CONSTRUCAO
CIVIL EIRELI
09052198000121
Bruno César M.P.P. Ferreira Silva
Proprietário
Marprado Construção Civil EIRELI
CNPJ: 09.052.198/0001-21

São José dos Campos, 12 de Abril de 2023

**ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Mobilidade Urbana
Divisão de Projetos Viários



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO COMPARTILHADO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

LOCAL: ESTRADA DO IMPERADOR, AV. CARAVELAS, ALAMEDA RIO NEGRO, R. LOANDA, R. MONTE AZUL E R. JOAÇABA - CHÁCARAS REUNIDAS

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CONTRATO		EXCLUIR		INCLUIR		FINAL	
						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1.0			SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA										
1.1	PINI (06/22)	02.001.000016.U	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PADRÃO PMSJC	M2	6,00	327,21	1.963,26		0,00		0,00	6,00	1.963,26
1.2	PINI (06/22)	02.001.000019.U	PLACAS DE OBRA - FUNDO, TARJA E LETRAS REFLETIVAS (1,10M X 0,70M)	UNID	10,00	127,61	1.276,10		0,00		0,00	10,00	1.276,10
1.3	PINI (06/22)	02.001.000017.U	PLACA DE ADVERTÊNCIA - FUNDO, TARJA E LETRAS REFLETIVAS (LADO = 0,45M)	UNID	10,00	32,71	327,10		0,00		0,00	10,00	327,10
1.4	PINI (06/22)	02.001.000018.U	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - FUNDO, TARJA E LETRAS REFLETIVAS (DIÂM. = 0,40M)	UNID	10,00	19,64	196,40		0,00		0,00	10,00	196,40
1.5	PINI (06/22)	02.001.000020.U	CAVALETE DE MADEIRA	UNID	20,00	42,71	854,20		0,00		0,00	20,00	854,20
1.6	PINI (06/22)	22.001.000021.U	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO	UNID	20,00	163,35	3.267,00		0,00		0,00	20,00	3.267,00
			SUBTOTAL				7.884,06		0,00		0,00		7.884,06
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	PINI (06/22)	02.002.000006.1U	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	34,72	185,36	6.435,70		0,00		0,00	34,72	6.435,70
2.2	PINI (06/22)	02.102.000014.1U	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA+BASE), INCLUI CARGA	M2	7,50	32,70	245,25	7,50	245,25		0,00	0,00	0,00
2.3	PINI (06/22)	02.105.000076.1U	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	45,14	4,49	202,68		0,00		0,00	45,14	202,68
2.4	PINI (06/22)	02.005.000073.1U	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE ATÉ 10 KM	M3.KM	461,11	3,63	1.673,83	9,55	34,67		0,00	451,56	1.639,16
2.5	CDHU (08/22)	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	M3	35,47	54,83	1.944,82		0,00		0,00	35,47	1.944,82
2.6	PINI (06/22)	22.150.000060.SER	CORTE DE CONCRETO OU PAVIMENTO COM DISCO DIAMANTADO	M	120,00	29,89	3.586,80	120,00	3.586,80		0,00	0,00	0,00
			SUBTOTAL				14.089,08		3.866,72		0,00		10.222,36
3.0			DRENAGEM										
3.1	PINI (06/22)	30.110.000018.SER	BOCA DE LOBO SIMPLES DE ALVENARIA DE BLOCO CHEIO (COMPLETO) - BLS	UNID	2,00	2.333,90	4.667,80	2,00	4.667,80		0,00	0,00	0,00
3.2	PINI (06/22)	30.105.000018.SER	TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 400 MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M	4,00	263,63	1.054,52	4,00	1.054,52		0,00	0,00	0,00
3.3	PINI (06/22)	04.110.000030.SER	LASTRO DE BRITA 1 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO	M3	0,56	250,43	140,24	0,56	140,24		0,00	0,00	0,00
3.4	PINI (06/22)	02.105.000010.SER	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 4 M	M3	8,96	10,40	93,18	3,96	41,18		0,00	5,00	52,00
3.5	PINI (06/22)	02.105.000073.SER	REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M3	2,86	69,09	197,60		0,00		0,00	2,86	197,60
3.6	PINI (06/22)	02.105.000075.SER	REATERRO COMPACTADO DE VALA	M3	6,10	13,54	82,59	3,96	53,62		0,00	2,14	28,97
			SUBTOTAL				6.235,93		5.957,36		0,00		278,57
4.0			PASSEIO E ACESSIBILIDADE										
4.1	PINI (06/22)	30.138.000070.U	PASSEIO/CICLOVIA EM CONCRETO FCK 20 MPA (E = 7 CM), INCLUI ABERTURA E PREPARO DE CAIXA E BASE DE BRITA GRADUADA (E = 5 CM)	M2	521,00	105,38	54.902,98		0,00	150,50	15.859,69	671,50	70.762,67
4.2	PINI (06/22)	30.138.000050.3U	REBAIXAMENTO DE PASSEIO JÁ EXISTENTE, CONCRETO FCK 25 MPA (E = 7 CM), INCLUI DEMOLIÇÕES, CARGA E TRANSPORTE, ABERTURA E PREPARO DE CAIXA, BASE DE BRITA GRADUADA (E = 5 CM), CONFORME NBR 9050	M2	395,00	164,68	65.048,60		0,00	108,00	17.785,44	503,00	82.834,04
4.3	PINI (06/22)	30.138.000055.SER	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO	M2	79,00	164,05	12.959,95		0,00	20,00	3.281,00	99,00	16.240,95
			SUBTOTAL				132.911,53		0,00		36.926,13		169.837,66
5.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
5.1	SINAPI (08/21)	89512	TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	2,00	82,75	165,50	2,00	165,50		0,00	0,00	0,00
5.2	CDHU (08/22)	04.01.100	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO	M	68,00	13,05	887,40		0,00		0,00	68,00	887,40
5.3	CDHU (08/22)	34.05.050	RECONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO	M	68,00	249,30	16.952,40		0,00		0,00	68,00	16.952,40
			SUBTOTAL				18.005,30		165,50		0,00		17.839,80
6.0			CANTEIRO DE OBRAS										
6.1	DER (06/22)	36.01.02.01	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - TIPO II (1,800%)	GL	1,00	3.224,15	3.224,15		0,00		0,00	1,00	3.224,15
6.2	DER (06/22)	36.01.02.02	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - TIPO II (1,050%)	GL	1,00	1.880,75	1.880,75		0,00		0,00	1,00	1.880,75
6.3	DER (06/22)	36.01.02.03	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA - TIPO II (0,150%)	GL	1,00	268,68	268,68		0,00		0,00	1,00	268,68
			SUBTOTAL				5.373,58		0,00		0,00		5.373,58
			PREÇO MÁXIMO GLOBAL				184.499,48		9.989,58		36.926,13		211.436,03

MARPRADO
CONSTRUCO
CIVIL EIRELI
09052198000121

Bruno César M.P.P. Ferreira Silva
Proprietário

Marprado Construção Civil EIRELI
São José dos Campos, 12 de Abril de 2023

VALOR DO ADITIVO	26.936,55	EXCLUSÃO	5,41%	INCLUSÃO	20,01%
	14,60%				